

– Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento

secondo UNI EN 1264-4

Oggetto: _____**Committente:** _____**Idraulico:** _____**Massetista:** _____
 Tipologia massetto _____ Massetto in cemento Massetto anidritico Massetto autolivellante

Additivo massetto _____ Classe di resistenza alla flessione e/o classe di durezza (UNI EN 13813) _____

Spessore totale massetto (incluso diametro tubo) _____ mm

Data ultimazione posa del massetto _____

Tempo di stagionatura massetto in cemento: 21 giorni

Tempo di stagionatura massetto anidritico: 7 giorni

	Data inizio	Temp. mandata impostata	Temp. ritorno misurata	Tempo min. richiesto	Data fine
Accensione	→	20	→		
		25	→	mantenere 3 giorni	→
Innalza-mento	→	30	→		
		35	→		
		40	→		
		45	→		→
Max. riscaldamento	→	Massima temperatura di progetto	→	mantenere 4 giorni	→
Abbassa-mento	→	45	→		
		40	→		
		35	→		
		30	→		
		25	→		
		20	→	Ultimazione	→

Consegne per successivi interventi
 Temperatura esterna: _____ °C Impianto in funzione: si no Temperatura di mandata: _____ °C

Osservazioni: _____

Luogo, Data

Timbro e firma idraulico

firma committente